15. Розташування оголовка із врахуванням зони вітрового підпору в не зоне

16. Стан внутрішніх поверхонь димових та вентиляційних каналів в норме

17. Відсутність тріщин на зовнішніх поверхнях димових та вентиляційних каналів нет

18. Наявність «кишені» та люка для очищення имеются

19. Величина тяги в каналах на день перевірки:

ДК 2,5 Па (мм вод. Ст.);

ДК 2,5 Па (мм вод. Ст.);

ВК 2 Па (мм вод. Ст.);

ВК — Па (мм вод. Ст.);

21. Величину тяги перевірено приладом: ТНМП-52.У.З № 37439

22. Кратність Повітрообміну перевірено: ТНМП-52.У.З № 37439

23. Дата останньої повірки приладу: 29.09.15 г.

24. Кратність повітрообміну приміщення складає нормативный

ВИСНОВОК:

Димові і вентиляційні канали за адресою Соборная буд. № ___ кв. № ___

Відповідають проектному рішенню та придатні до експлуатації.

Димові і вентиляційні канали за адресою _____ буд. № ___ кв. № ___

непридатні до експлуатації з причин: _____

Власника попереджено про заборону користування газовими приладами і апаратами

_____ (П.І.П. власника) _____ (дата) _____ (підпис)

Акт перевірки та прочистки димових і вентиляційних каналів (далі - ДВК) передану до Газорозподільного підприємства:

_____

Керівник суб'єкта господарювання, що виконав перевірку та прочистку ДВК

М.П. _____ (підпис) **Крищенко М.В.** (П.І.Б)

КРИЩЕНКО Микола Володимирович ІПН 3122400491

Дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю № **833.11.12-00.00-0** від **«16» вересня 2011р.**

Чистильник ДВК _____ (підпис) Крищенко М.В (П.І.Б)

Чистильник ДВК _____ (підпис) Крищенко В.М (П.І.Б)

Представник власника _____ Томской М. И.